

# Comune di Mariglianella

*Città Metropolitana di Napoli*

## Verbale Tavolo Tecnico del 30 gennaio 2018

**ore 10,00**

Accordo di programma “ Primi interventi urgenti per il risanamento ambientale, mediante rimozione smaltimento di rifiuti e caratterizzazione del suolo sottostante i rifiuti rimossi, dell'ex area deposito fitofarmaci Agrimonda”

Alla riunione, convocata con nota prot. 950 del 23/1/2018 sono stati invitati e risultano presenti :

Convocati	Presente	Assente
. Felice Di Maiolo Sindaco del Comune di Mariglianella	X	
Assessore Rescigno Valentina Comune di Mariglianella	X	
. Comune di Marigliano Assessore Perna Veronica	X	
. Ing. Arcangelo Addeo assistente RUP	X	
Comune di Marigliano Consigliere Lo Sapio	X	
. Ing. Gennaro Tarantino Direttore dei Lavori	X	
. Geom. Corrado Manganiello Regione Campania Direttore operativo	X	
. Dott. Cossentino Luigi ARPAC Campania		X
. Dott Coppola Luigi ARPAC Campania	X	
. Dott.ssa Di Renzo Valeria ARPAC Campania	X	
- Città Metropolitana di Napoli dott. Ardolino Mario	X	
. Dott. Beneduce ditta Edilgen spa	X	
-ASL Na 3 SUD dotto Vincenzo Parrella	X	
- Arc. Antonio Risi - RUP		X
- Ing. Giovanni galiano – Collaudatore Statico		X
- Ing. Michelino Zeoli - Responsabile della Sicurezza		X
- Regione Campania Ambiente -		X

Alle ore 11,00 si da inizio ai lavori.

L'Arpac dichiara di aver ricevuto la documentazione dello scrubber ad integrazione di quella precedentemente trasmessa dalla ditta e di aver verificato la stessa ritenendola idonea e di poter procedere con il collaudo. La ditta Edilgen unitamente al D.L. comunicano che il collaudo dello

scrubber viene fatto martedì 6 febbraio 2018, le prove di collaudo avranno durata di due 2 e che nella fase di collaudo dello scrubber nel progetto esecutivo è previsto il monitoraggio continuo delle emissioni.

Considerato che, il progetto esecutivo prevede in fase di esecuzione dei lavori due fasce denominate **fascia di sicurezza** (10 mt) e **fascia di prudenza** ( 20 mt) dal perimetro del cumulo, monitorate da centraline.

Che il Tavolo Tecnico “ lavori Agrimonda” preso atto che la prova di collaudo da durata di solo 2 ore e che durante le operazioni si possono verificare disagi odorosi, rende opportuno, limitatamente alle operazioni di collaudo, ampliare la fascia di prudenza a mt 100. Ritenuto, inoltre, opportuno avere una flessibilità oraria tra l’inizio e la fine del collaudo, di prevedere un periodo di allontanamento delle famiglie nel raggio di 100 metri dalle ore 8,30 alle ore 12,30 del 6/2/2018.

Si conviene al tavolo che le Amministrazioni Comunali di Mariglianella e di Marigliano emettano i dovuti provvedimenti di competenza.

Alle ore 12,30 i lavori vengono conclusi

Letto Firmato e sottoscritto

- Felice Di Maiolo Sindaco del Comune di Mariglianella
- Valentina Rescigno Assessore Ambiente Comune di Mariglianella
- Comune di Marigliano Assessore Veronica Perna
- Comune di Marigliano Consigliere Lo Sapio
- Dott. Vincenzo Parrella ASL Na 3 SUD
- Ing. Arcangelo Addeo assistente RUP
- Ing. Gennaro Tarantino Direttore dei Lavori
- Geom. Corrado Manganiello Regione Campania Direttore operativo
- Dott. Coppola Lucio ARPAC Campania
- Dott.ssa Di renzo Valeria ARPAC Campania
- Città Metropolitana di Napoli dott. Ardolino Mario
- Dott. Beneduce ditta Edilgen spa esecutrice dei lavori.